

## Protokoll – Sitzung Platzausschuss Mittwoch 2.März 2022 um 10.00 Uhr

Anbei das Protokoll der Sitzung des Platzausschusses, auf der die Arbeitsaufgaben in Verbindung mit dem Saisonstart 2022 geplant werden. Es kann Änderungen auf Grund der Witterung geben. Die Protokolle der Sitzungen des Platzausschusses werden in Zukunft versandt, wenn sie für die Mitglieder relevant sein könnten.

Absage von Kaj

HCF=Hans Christian Freiberg, CO=Christian Outzen, CB=Christian Bohsen

1. Mit dem Montieren der Schilder ist angefangen worden, wird nächste Woche fortgesetzt, auch Bänke usw. werden montiert, - CO
2. Montieren von Bänken, Schildern, Abfallbehältern, Ballwäscher usw. laut Skizze in der Kantine (1,5 Meter Belag mit 50x50cm Fliesen) CO
3. Die Ballwäscher werden auf einem galvanisierten Rohr mit Gewinde montiert.- CD
4. Kaputte Tees /Teestellenmarkierung muss genau platziert werden. In Längsrichtung ist sie als Ausgangspunkt in der Mitte der Teestelle. Wo mehrere Teelängen auf der gleichen Teestelle sind, werden sie der Länge des Loches angepasst. Platzierung auf der Seite, die am dichtesten auf der Seite ist, wo man die Teestelle betritt.-CO
5. Abfallbehälter können nicht von Golfplatzproduzenten geliefert werden. Es wurde eine Absprache mit Reiner Larsen getroffen, gleicher Preis 27.500 + Mehrwertsteuer. Darüber hinaus eine Firmenveranstaltung inklusive Grillwurst und Getränke für 25 Personen. - wird in Woche 12 geliefert. - CO+HCF
6. Kantsteine und Fliesen beim Puttingbereich sind gemacht, wird mit Schildern und Cotoneastern fertig gestellt – CO
7. Der Weg beim Loch 1 ist mit Bodenbelag gemacht.-CO
8. Alle Wege werden mit neuem Steinmehl versehen -CO
9. Die Woche 10 wird gebraucht, um so weit wie möglich mit den Schildern zu kommen.- CO
10. Von Woche 11 an wird mit der Bunkerrenovierung angefangen. -CO
11. Eli wird Mitte März einberufen. Es wird so langsam mit dem Mähen der Konturen auf den Teestellen, Fairways und Grüns angefangen.
12. *Kaj verfolgt die Sache mit den gelieferten Teestellenmarkierungen für zerbrochene Tees. Der Lieferant hat 50 Stück geliefert und sagt, dass die Vorfrage auf 60 Stück lautete. (Der Lieferant behauptet, dass er Material für 50 erhalten hat) Eventuell fehlen die vom Par-3 Platz. Holger und Theodor haben nachverfolgt. Es fehlen die vom Par-3 Platz. Kjeld hat bestellt und wird gebeten, das Layout zu genehmigen. Kaj*
13. Peter und Arne sind gebeten worden, beim Fliesenlegen zu helfen. -CO
14. Die endgültige Platzierung der Bahnentafeln ist zwischen CO,CB und HCF abgesprochen worden, die Skizzen sind ausgeführt.
15. Extra Lochtafeln werden für Loch 5+9+10 gemacht - CO
16. Es gab eine Erörterung über das Eintauschen des Johnsered Gartentraktors. Mit dem Tønder Maschinenverleih wurde eine Absprache getroffen, dass sie den Alten in Tausch nehmen und den Plastik Workmen. Dafür liefern sie eine Husquarna TC 214. Der Handel verursacht keine Ausgaben. Gleichzeitig wird der Toro Sweeper zum Tønder Maschinenverleih gefahren, der einen eventuellen Verkauf für den TGK veranlassen kann..- HCF
17. Information zur Panne des Motors des Toro 4700. Der Motor ist früher verschlissen als erwartet. - CO
18. Auf Loch 4 ist gerodet. Die Rodung des letzten Gestrüpps geschieht vor dem Säen und dem Saisonstart.- CO
19. Die Rodung zwischen Loch 14 und 15 ist im Großen und Ganzen abgeschlossen. Das letzte Aufräumen der Zweige erfolgt am kommenden Wochenende. Die Stämme werden entfernt, wenn die Witterung es zulässt, dass keine Spuren hinterlassen werden.. Theodor und Holger
20. Für den 25.3. um 9.00 Uhr wird zu einem Aufräumtag eingeladen. Ein Arbeitsprogramm für

den Tag und eine schriftliche Liste sollen angefertigt werden., CO,Theodor, HCF

21. Das Projekt DR ist mit einem Materialtreffen und der Anfertigung der endgültigen Zeichnungen, samt einem Antrag zur Baugenehmigung angefangen worden.. -HCF/BJ
  - a. Der Sockel soll vor den Sommerferien klar sein, wird im Mai gemacht - HCF/CO
  - b. Freiwillige beginnen nach den Sommerferien mit den Zimmererarbeiten – Truelsen &Co.
  - c. Zwischenzeitlich müssen die Matten usw. umgelegt werden. CO
22. Mähen der zwischenzeitlichen Teestellen, dort wo die neuen noch nicht in Gebrauch genommen werden können. - Theodor
23. Ballwäschersystem - Holger (PN Maschinen, Ejnar Lauridsen)
24. Der Zugangsweg zur Renovierung von Loch 16 wird festgelegt – CO
25. Die endgültige Ausformung von Loch 16 wird auf der nächsten Sitzung besprochen. HCF
26. Mähen des Roughs, wer, wann und wie – CO/CB
27. Vom linken See auf Loch 10 zum Graben wird ein neuer Ablauf etabliert. Dies um den Wasserstand im See um 10-20 cm zu verringern. Holger/Theodor **Passt auf was in der Erde liegen könnte!!**
28. Das Entwässerungsrohr auf Loch 15 wird abgeschnitten und auf vernünftige Weise verschlossen. - Theodor
29. Die Entwässerungsarbeiten auf Loch 2 und 15 werden im Sommer beendet, wenn das Wetter es zulässt. - Theodor/Holger
30. 1x wöchentlich macht Conny die Buggies sauber – CO
31. Montieren aller Plexiglasplatten. Werden in der nächsten Woche geliefert. Man erwartet, dass Freiwillige sie aufsetzen können. - CO

**Gesendet an den Vorsitzenden und Kjeld**

Mit freundlichen Grüßen

**Hans Christian Freiberg**  
**Vorsitzender Platzausschuss**