

Sitzung Green 16, anwesend: HC,CA,CB und CF

Mit Gert Nissen und Stefan Thomsen sind Zugangswege und Umladedepots auf deren Feldern abgesprochen - wird von CF und CA weiter verfolgt.

Das Anlagebudget wird durchgegangen. Es wird als angemessen angesehen und wird halten können.

Von Woche 34 an wird zum Wintergrün gespielt – Informationen dazu auf der Golfbox und der Homepage spätestens 14 Tage vor dem Start des Projektes. Lange vorher werden die Klubmitglieder informiert. (nächster Infobrief). CF/BJ

Es wird eine Beurteilung über die Platzierung des neuen Grüns gemacht, wie die Arbeiten vor sich gehen können usw. CA und CB setzen Stäbe und Striche. Es muss Platz für 1,5-2 m Vorgrün sein, und es wird mit einer Greengröße von ca. 500m² geplant, zum See abfallend – HC verfolgt mit.

CA und BC sollen in den gut 2 Wochen, die geplant sind, mit Vollzeit am Projekt arbeiten. Ihre Mäharbeiten müssen dann von Freiwilligen gemacht werden. Es muss akzeptiert werden, dass in der Periode das Pflegeniveau auf dem Platz verringert wird!

Die Freiwilligen werden gefragt, ob sie die Hecke zum Loch 8 bald entfernen können, ausgenommen die 3 großen Bäume.

Start der Baggerarbeiten Mittwoch 23.8 in Woche 34 – man erwartet, dass die Arbeiten 2-3 Wochen dauern werden.

Es wird ein Bagger vom 23.8. an bestellt. HC bestellt.

Es wird ein Vorderkipper vom Montag, d.28.8. an bestellt.

Für das Laden von Sand/Humuserde wird ein Radlader gebraucht. CF fragt, ob wir Poul Eriks leihen können.

Bestellen von Sand /Erde. HC

Bestellen und Eingraben von diversen Rohren und Bewässerung. CA und CB

30 cm Humuserde muss auf dem Grün sein. Für die untersten 15 cm versuchen wir, Erde vom alten Green zu verwenden, wenn die Qualität dafür gut genug ist. Das soll u.a. dazu beitragen, dass die oberste Schicht das Wasser besser hält und das Wachstum stärkt.

Kurze nachfolgende Treffen sind am Freitag,d.25.8. und Freitag,d.4.9. geplant. HC wird versuchen, Zeit abzusetzen und an den Arbeiten am 7. und 8. September teilzunehmen.

Protokoll Chr.Friis